



DENOMINACIÓN ACTUACION	REMODELACIÓN URBANA DE LA CALLE FERNANDO BARRACHINA EN EL BARRIO DE LA ALHÓNDIGA
Nº EXP. CONT.	34/16
PROYECTO, PLIEGOS, LICITACIÓN (ENLACE PERFIL CONTRATANTE)  (Indicador ITA 65)	<a href="https://perfilcontratante.getafe.es/portal/tablonVirtual.do?expld=9225&amp;subseccion=OBR&amp;opc_id=176&amp;pes_cod=-1&amp;ent_id=1&amp;idioma=1">https://perfilcontratante.getafe.es/portal/tablonVirtual.do?expld=9225&amp;subseccion=OBR&amp;opc_id=176&amp;pes_cod=-1&amp;ent_id=1&amp;idioma=1</a>
MODIFICADOS, REFORMADOS, COMPLEMENTARIOS  (Indicador ITA 66)	NO HA HABIDO
EMPRESAS QUE HAN CONCURRIDO A LA LICITACIÓN  (Indicador ITA 67)	1. RAMÓN Y CONCHI, S.A. 2. UNIÓN VIALCO, S.L. 3. CONSTRUCTORA DE SERVICIOS PÚBLICOS, S.A. 4. CONSTRUCCIONES MARIAN VICENTE, S.L. 5. FLODI, S.L. 6. CONSERVACIÓN Y SISTEMAS, S.A. 7. BECSA. 8. AZVI, S.A. 9. INESCO, S.A.
OBJETIVOS  (Indicador ITA 69)	REMODELACION VIARIA COMPLETA (SANEAMIENTO, PAVIMENTACIÓN, RED DE ALUMBRADO, RIEGO, MOBILIARIO URBANO)
RESPONSABLE  (Indicador ITA 69)	UNIDAD DE PROYECTOS Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS
PROYECTISTA / DIRECCION FACULTIVA  (Indicador ITA 69)	ARQUITRES ESTUDIO, S.L. / ARQUITRES ESTUDIO, S.L.
CONTRATISTA  (Indicador ITA 69)	AZVI, S.A.
PRES. ADJUDIC. I/IVA  (Indicador ITA 69)	208.196,75 €
PLAZO DE EJECUCIÓN  (Indicador ITA 69)	4 MESES Y MEDIO
INICIO  (Indicador ITA 69)	29 DE AGOSTO DE 2016
ESTADO EJECUCION  (Indicador ITA 69)	OBRAS RECIBIDAS (20-01-2017) Y EN PERIODO DE GARANTÍA
FINANCIACION / PROMOTOR  (Indicador ITA 69)	INVERSIÓN 100 % MUNICIPAL / AYUNTAMIENTO DE GETAFE
IMÁGENES	<a href="https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11855_1.pdf">https://sede.getafe.es/portalGetafe/sede/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11855_1.pdf</a>
DOCUMENTOS  (Indicador ITA 70)	